



Реконструкция фабрики

На реконструкцию производства в 1936 году отпущено 1 295 тысяч рублей.

Проводимая реконструкция в 1936 году позволит фабрике установить полностью всё новое оборудование, а именно: крутильные ватера 1-й и 2-й крутки, тростильные машины, агрегаты рыхления, валики непрерывного очёсывания и другие.

Реконструкция фабрики проводилась и проводится на ходу, то есть без сокращения производственной программы, что представляет значительные трудности. В настоящее время фабрика работает разносторонний ассортимент пряжи: для сетевязания, для шерстяной промышленности, для репса и другие. После реконструкции фабрика специализируется исключительно на выработке сетевязальной нити из номера 34 и 20.

Выработка пряжи распределена заправкой по фабрикам: № 20 — старая фабрика, № 34 — новая фабрика.

Ввиду того, что оба номера пряжи работают в два перегона за счёт установки приборов «Казабланка», все существующие такие банкаброши должны быть изъяты. Изъяты должны быть также целиком мюля.

Развёртывание реконструкции производства в настоящее время также задерживается возможностями паросилового хозяйства. Ввиду того, что реконструкция паросилового хозяйства отстала от реконструкции производства, мощность существующих установок уже недостаточна для приведения в движение всех машин.

Наиболее трудным участком реконструкции следует считать установку агрегатов рыхления, особенно в части монтажа и регулировки распределителей Мортон, а также наладка и устранение неполадок в работе приборов «Казабланка» на ватерах, которые ещё до сего времени дают значительную обрывность.

Реконструкция фабрики даёт улучшение рыхления и смешивания хлопка в сортировочно-трепальном отделе, улучшение в транспортировке полуфабрикатов внутри фабрики, улучшение в кручении за счёт установки более производительных и дающих лучшее качество крутильных машин.

После реконструкции расположение в производстве даёт увеличение проходов между машинами, что даст фабрике более культурный и современный вид.